

Formular: Fișa de monitorizare a proiectelor

Nr. crt.	Secțiune	Informații
1.	Titlul proiectului	Drumuri comunale Etapa a-III-a
2.	Poziția proiectului în cadrul SDL	81
3.	Domeniul de intervenție (sector)	Infrastructură
4.	Beneficiarul proiectului	UAT Bălăceana
5.	Data începerii implementării proiectului	30.09.2022
6.	Termenul limită de finalizare al proiectului	30.09.2025
7.	Indicatori proiect	Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport: <ul style="list-style-type: none"> - Lungime drumuri comunale modernizate-4846 m.l. - Număr km de drumuri construiți-4,846
8.	Valoarea proiectului	7.996.766,04 lei

Stadiul Proiectului

Implementarea proiectului progresaază conform planificării din cadrul Strategiei de Dezvoltare?
 DA NU

Dacă da, gradul de realizare al proiectului este de 80%

Dacă nu, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale etc. Inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii/executanții/proiectanții/constructorii etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	Nu este cazul

<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. Implementarea unor etape succesive ale contractelor	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. Condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Lipsă fonduri / oportunități de atragere de fonduri	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Altele, vă rugăm detaliați	Nu este cazul

Desfășurarea activităților

Informații de verificat	Da	Nu	Nu este cazul
Activitățile derulate converg către realizarea proiectului?	DA		
Activitățile derulate sunt finanțate din surse nerambursabile?	DA+cofinant are de la bugetul local		
Condițiile logistice de desfășurare a activității sunt asigurate în conformitate cu fișa proiectului?	DA		
În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/ condițiile contractuale? (ex. Nr. de echipamente, nr. de experți etc.)	DA		
Probleme apărute în implementare	Proiectul este aprobat prin Anghel Saligny, s-a încheiat contractul de finanțare, S-a încheiat și contractul de execuție a lucrărilor nr. 4591/5367 din 28.09.2023		

	cu S.C. HUDROTER RA SA. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 4692 din 03.10.2023		
--	---	--	--